

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве по
финансированию, проектированию, созданию и техническому
обслуживанию объекта образования на территории МР «Горный улус»
Республики Саха (Якутия) от 18.12.2019 г.

Республика Саха (Якутия),
с. Бердигестях, ул. Ленина, 8

24 февраля 2022 г.

Администрацией МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия),
выступающим от имени МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия)
публичным партнером по соглашению о муниципально-частном партнерстве
по финансированию, проектированию, созданию и техническому
обслуживанию объекта образования на территории МР «Горный улус»
Республики Саха (Якутия) от 18.12.2019 г. (далее - Соглашение), в лице
Алексеевой Н.В., и.о. начальника сводно-аналитического отдела управления
экономического развития администрации МР «Горный улус» Республики
Саха (Якутия),

в отношении частного партнера по Соглашению ООО «Союз-инвест»,
в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», «Правилами осуществления публичным
партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», утв.
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490,

осуществлен контроль за исполнением Соглашения на период: с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Предмет проверки: контроль исполнения обязательств по соблюдению
сроков Проектирования и Строительства объекта.

В ходе проверки осуществлены следующие мероприятия:

1. Ознакомление с отчетом ООО «Союз-инвест» о ходе реализации
проекта от 25.01.2022 г.
2. Ознакомление с информацией о ходе проведения работ от
08.02.2021 г.

По результатам контроля за исполнением соглашения установлено:

1. Нарушение исполнения обязательств Частного партнера по
соблюдению сроков Проектирования и Строительства объекта не
установлено.

И.о. начальника САО УЭР



Н.В. Алексеева